

# 2021年度省级预算执行情况绩效自评报表

编报部门（单位公章）：甘肃省张掖公路事业发展中心

编报日期：2022年3月22日

联系人及电话： 郭玉珍 0936-8246048

# 2021年度省级预算执行情况绩效自评报表目录

## 一、部门自评报告

## 二、部门整体支出自评表

## 三、部门预算项目支出绩效自评结果汇总表

1. 成品油税费改革用于养护工程项目经费项目绩效自评表
2. 成品油税费改革用于养护维修项目（日常养护维修）绩效自评表
3. 政府收费公路养护、修缮及其他支出经费项目绩效自评表
4. 一般债券项目绩效自评表
5. 车购税项目绩效自评表
6. 非税收入返还项目绩效自评表
7. 路产赔补偿费返还项目项目绩效自评表

## 2021年 甘肃省张掖公路事业发展中心 整体支出绩效自评表

部门(单位)名称	甘肃省张掖公路事业发展中心								
部门(单位)整体支出(万元)		年初预算数	全年预算数(A)	实际支出数(B)	执行率(B/A)	分值	得分		
	全年支出	22,727.16	22,727.16	18,464.23	81.24%	10	8.12		
	其中:基本支出	8,428.65	8,428.65	6,041.84	71.68%	—	—		
	项目支出	14,298.51	14,298.51	12,422.39	86.88%	—	—		
年度总体绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况					
	目标1:高速公路、普通国省干线公路技术状况指数、路面技术状况指数、优良路率达到省局下达的指标要求。完成省厅、局下达的各项养护工程任务。实现安全生产“零责任事故”目标。			目标1完成情况:高速公路、普通国省干线公路技术状况指数、路面技术状况指数、优良路率均达到或超过了省局下达的指标要求。除高速公路桥梁预防性养护工程外,省厅、局下达的各项养护工程任务均已完成,全年无安全生产事故。					
	目标2:向在职人员、离退休人员和遗属发放政策范围内的工资、津贴补贴,养老金及生活补助,足额缴纳社会保险缴费,保障单位正常运转和各项养护任务如期高质量完成,推动公路建设事业健康发展。			目标2完成情况:向在职人员、离退休人员和遗属发放政策范围内的工资、津贴补贴,养老金及生活补助,保障单位正常运转和各项养护任务如期高质量完成,推动公路建设事业高质量健康发展。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=100%	71.68%				
			项目支出预算执行率	=96%	86.88%				
			“三公经费”控制率	=100%	100%	2.5	2.5		
			专项经费支出安排合理性	合理	100%	2.5	2.5		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	90%	2.5	2.25		制度待修改完善
			资金使用规范性	规范	100%	2.5	2.50		
		采购管理	政府采购规范性	规范	100%	2.5	2.5		
		资产管理	资产管理规范性	规范	80%	2.5	2		资产报废不及时,国有资产历史遗留问题原因复杂,工作推进难度较大
		人员管理	人员编制合规性	合规	100%	2.5	2.5		
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	90%	2.5	2.25		制度待修改完善	
	履职效果	部门履职目标	公路养护里程数	≥956.795	956.795	5	5		
			普通干线公路优良路率	≥75%	100%	5	5		
			高速公路技术状况指数MQI	高速公路MQI>92	100%	5	5		
			公路养护完成及时性	及时	80%	5	4		东东互通式立交桥预防性养护工程因施工需要封闭附近收费站,未获山临收费站审批,结转至下年度实施。2022年及早安排实施
			项目成本控制	有效控制	80%	5	4		成品油税费改革用于养护工程项目经费有使用非财政资金情形
		部门效果目标	公路养护实施效果	良好	95%	5	5		
			交通出行条件	有效改善	95%	5	5		
			改善路域环境	有效改善	95%	5	5		
		社会影响	单位获奖情况	获奖	100%	5	5		
			违法违纪情况	无违法违纪情况	100%	5	5		
	能力建设	长效管理	中期规划建设完备程度	完备	90%	2	2		
		组织建设	党建工作开展规范性	规范	90%	2	1.8		个别方面待完善
		信息化建设情况	信息化管理覆盖率	90%	90%	2	2		
		人力资源建设	人员培训机制完备性	完备	90%	2	1.8		培训实施稍滞后,尽快按计划完成培训
		档案管理	档案管理完备性	完备	90%	2	1.8		个别单位技术档案待完善。
	服务对象满意度	服务对象1的满意度	职工满意度	95%	90%	5	4.74		
		服务对象2的满意度	司乘人员满意度	80%	80%	5	5		
<b>合 计</b>						<b>100</b>	<b>94.26</b>		
其他需要说明的问题:请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金額,如没有填无。									

## 2021年度省级部门预算支出项目绩效自评结果汇总表

序号	项目名称	主管部门	项目资金（万元）						自评得分	备注
			全年预算数（A）				全年执行数（B）	执行率（B/A）		
			小计	当年财政拨款	上年结转资金	其他资金				
1	成品油税费改革用于养护工程项目经费	甘肃省公路事业发展中心	2,063.06	1,700.31	94.06	268.69	1,996.52	96.77%	94.93	燃油税项目支出
2	成品油税费改革用于养护维修项目（日常养护维修）	甘肃省公路事业发展中心	4,758.42	4,426.43	331.99		4,134.13	86.88%	97.69	燃油税养护人员经费
3	政府收费公路养护、修繕及其他支出经费	甘肃省公路事业发展中心	2,620.64	2,174.46	446.18		2,469.82	94.24%	96.97	通行费项目支出
4	一般债券项目	甘肃省公路事业发展中心	1,838.31	1,554.00	184.31	100.00	1,798.97	97.86%	99.79	
5	车购税项目	甘肃省公路事业发展中心	1,641.82	1,509.00	132.82		1,257.89	76.62%	94.16	
6	非税收入返还项目	甘肃省公路事业发展中心	496.64	493.49	3.15		107.93	21.73%	65.67	2020年结转31528.98元
7	路产赔补偿费返还项目	甘肃省公路事业发展中心	410.98	271.16	139.82		188.49	45.86%	89.59	
	合计		13,829.87	12,128.85	1,332.33	368.69	11,953.75	86.43%		

# 2021年甘肃省张掖公路事业发展中心预算项目支出绩效自评表

项目名称		成品油税费改革用于养护工程项目						
主管部门		甘肃省公路事业发展中心		实施单位	甘肃省张掖公路事业发展中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2063.06	2063.06	1996.52	10	96.77%	9.68	
	其中：当年财政拨款	1700.31	1700.31	1633.77	—		—	
	上年结转资金	94.06	94.06	94.06	—		—	
	其他资金	268.69	268.69	268.69	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升公路养护治理能力，保持公路及其沿线设施良好的技术状况，更好地为公众安全便捷出行提供服务。			提升了公路养护治理能力，保持公路及其沿线设施良好的技术状况，为公众安全便捷出行提供了更好地服务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	普通干线养护里程	760.258	100%	15	15	
		质量指标	道路养护验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	道路养护及时性	及时	100%	10	10	
		成本指标	成本控制情况	预算范围内	107.73%	10	6	养护机械设备配备不到位，使用非财政资金购置设备造成超支。尽快报废下账存量资产，申请配置预算内资产。
	效益指标	社会效益指标	道路通畅率	≥85%	100%	5	5	
			公路服务水平	提升	100%	5	5	
		生态效益指标	达到环保要求	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	部门协助率	100%	90%	5	4.5	部门间协作需进一步加强，持续加强沟通协作。
	长效管理机制健全性		健全	95%	5	4.75	制度待修改完善	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	100%	10	10		
总分						100	94.93	
说明	请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。							

注：1. 其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。

3. 本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

# 2021年甘肃省张掖公路事业发展中心预算项目支出绩效自评表

项目名称		成品油税费改革用于养护维修工程（日常养护维修）						
主管部门		甘肃省公路事业发展中心		实施单位	甘肃省张掖公路事业发展中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4758.42	4758.42	4134.13	10	86.88%	8.69	
	其中：当年财政拨款	4426.43	4426.43	3802.14	—		—	
	上年结转资金	331.99	331.99	331.99	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2021年度，我单位计划向路段人员发放基本工资及补助，保障路段养护维修工作的正常开展，为车辆的正常通行奠定坚实的基础。			按时向养护人员发放了基本工资及津贴补贴，按时缴纳了政策范围内的社会保障缴纳，保障了路段养护维修工作的正常开展，为车辆的正常通行奠定坚实的基础。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	普通干线养护里程	760.258	100%	15	15	
		质量指标	工资发放准确率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	工资发放及时性	及时	95%	10	9.5	个别单位存在跨月现象，持续加以规范
		成本指标	成本控制情况	预算范围内	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	道路安全事故发生率	降低	100%	5	5	
			普通干线公路优良路率	≥75%	89.98%	5	5	
		生态效益指标	达到环保要求	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	95%	5	4.75	制度待修改完善
	档案管理机制完善性		完善	95%	5	4.75	个别单位存在资料不完整，持续加以规范	
满意度指标	服务对象满意度指标	维修养护人员满意度	≥90%	100%	10	10		
总分						100	97.69	

说明 请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有填无。

注：1. 其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。

3. 本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

# 2021年甘肃省张掖公路事业发展中心预算项目支出绩效自评表

项目名称		政府收费公路养护、修缮及其他支出						
主管部门		甘肃省公路事业发展中心		实施单位	甘肃省张掖公路事业发展中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2620.64	2620.64	2469.82	10	94.24%	9.42	
	其中：当年财政拨款	2174.46	2174.46	2023.64	—	—	—	
	上年结转资金	446.18	446.18	446.18	—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2021年度，我单位计划开展以下工作：高速公路小修保养，高速公路大中修工程等，养护里程为196.537公里。质量合格，安全、文明、环保施工符合要求，资料核实齐全，资金及时支付。优良路率达到90%以上，优等路率达到90%以上工程的全部实施，可确保当年高速公路基本的日常运营和维护维修，保证高速公路运营处在健康发展的轨道。			完成了高速公路196.537公里的日常养护、小修保养和桥梁预防性养护，质量合格，安全、文明、环保施工符合要求，资料核实齐全，资金及时支付。优良路率达到100%，优等路率达到91.35%，完成了高速公路基本的日常运营和维护维修，保证了高速公路健康发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	养护里程	=196.573公路	100%	15	15	
		质量指标	验收合格率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	养护及时性	及时	80%	10	8	东乐互通式立交桥预防性养护工程因施工需要封闭附近收费站，未获山临收费站审批，结转至下年度实施。2022年及早安排实施。
		成本指标	成本控制情况	预算范围内	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	高速公路优等路率	≥85%	91.35%	5	5	
			高速公路优良路率	≥90%	100%	5	5	
		生态效益指标	达到环保要求	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	95%	5	4.75	制度待修改完善
	档案管理机制完善性		完善	96%	5	4.8	个别技术资料需完善，持续加强信息、资料的整理，及时归档	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥5%	100%	10	10		
总分					100	96.97		
说明	请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。							

注：1. 其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。

3. 本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 2021年甘肃省张掖公路事业发展中心预算项目支出绩效自评表

项目名称		一般债券项目						
主管部门		甘肃省公路事业发展中心		实施单位	甘肃省张掖公路事业发展中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1838.31	1838.31	1798.97	10	97.86%	9.79	
	其中：当年财政拨款	1554	1554	1551.49	—		—	
	上年结转资金	184.31	184.31	184.31	—		—	
	其他资金	100	100	63.17	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升公路技术状况，改善公路通行条件，更好地为公众安全便捷出行提供服务。			按施工图设计及规范要求按期完成了全部工程任务，工程质量合格。进一步提升了公路服务的效率、质量和水平，营造了高效便捷的出行环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	公路养护里程	30.665公里	100%	15	15	
		质量指标	完工验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	工作开展及时性	及时	100%	10	10	
		成本指标	成本控制情况	预算范围内	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	公路路况水平	提升	100%	10	10	
		生态效益指标	达到环保要求	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	各部门协同合作	加强	90%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	100%	10	10		
总分					100	99.79		
说明	请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有填无。							

注：1. 其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。

3. 本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。



## 2021年甘肃省张掖公路事业发展中心预算项目支出绩效自评表

项目名称		车购税项目						
主管部门		甘肃省公路事业发展中心			实施单位	甘肃省张掖公路事业发展中心		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1641.82		1257.89	10	76.62%	7.66
		其中：当年财政拨款	1509		1125.07	—		—
		上年结转资金	132.82		132.82	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	消除安全隐患，通过加固提升桥梁承载能力和公路通行能力。				项目的实施消除了安全隐患，降低了养护成本，提升了桥梁承载能力和公路通行能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	维修加固改造桥梁座数	3	100%	15	15	
		质量指标	交工验收质量评定	合格	100%	15	15	
		时效指标	项目按时完工率	100%	75%	10	7.5	未在合同约定工期内完成
		成本指标	预算范围内	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障公路通行能力	保障	100%	10	10	
		生态效益指标	建筑垃圾回收率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	90%	10	9	制度待修改完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	司乘人员、沿线群众满意度	≥80%	100%	10	10	
	总分						100	94.16
说明	请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。							

注：1. 其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。

3. 本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

# 2021年甘肃省张掖公路事业发展中心预算项目支出绩效自评表

项目名称		非税收入返还						
主管部门		甘肃省公路事业发展中心		实施单位	甘肃省张掖公路事业发展中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	496.64		107.93	10	21.73%	2.17	
	其中：当年财政拨款	493.49		104.78	—		—	
	上年结转资金	3.15		3.15	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	主要用于单位双化建设、弥补养护资金不足，改善生产生活环境，改善路况质量。			有效改善了职工生产生活环境				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	公路养护里程	760.258		7.5		未实施，2022年及早安排实施
			实施单位个数	6	6	7.5	7.5	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15	7.5	部分未实施，2022年及早安排实施
		时效指标	项目完成及时性	及时	20%	10	2	
		成本指标	成本控制情况	预算范围内	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	服务水平	提升	90%	10	9	
		生态效益指标	达到环保要求	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	95%	5	4.75	
			档案管理机制完善性	完善	95%	5	4.75	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	≥90%	10	10	部分未实施，2022年及早安排实施	
总分						100	67.67	
说明	请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。							

注：1. 其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。

3. 本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 2021年甘肃省张掖公路事业发展中心预算项目支出绩效自评表

项目名称		路产赔偿费返还						
主管部门		甘肃省公路事业发展中心		实施单位	甘肃省张掖公路事业发展中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	410.98		182.49	10	44.40%	4.44	
	其中：当年财政拨款	271.16		48.67	—		—	
	上年结转资金	139.82		133.82	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	恢复毁损路面和交通安全设施至正常使用状态，确保养护里程内的路产、路权的安全、完整，降低交通安全事故。			及时对高速公路和部分普通干线毁损的交通安全设施、路面进行了修复完善，保证了公路安全通行和安全设施的完好。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	普通干线养护里程数	760.258		7.5		按实际修复路段计
			高速公路养护里程数	196.537	196.537	7.5	7.5	
		质量指标	质量评定	合格	100%	15	15	
		时效指标	安全设施及路面修复及时性	≥90%	50%	10	5	部分预算资金下达晚未及时实施，2022年及早安排实施
		成本指标	预算范围内	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	公路通行能力	保障	90%	10	10	
		生态效益指标	达到环保要求	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	司乘人员满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总分					100	81.94		
说明	请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。							

注：1. 其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。

3. 本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。